

# INTERNÍ SDĚLENÍ

<b>vydal:</b> Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic	<b>pro:</b> Ing. Jitka Běhalová vedoucí odboru interního auditu a kontroly	dne: 24. 8. 2022 č.j.: SMOL/231808/2022/OI/REI/Zed vyřizuje: Ing. Jan Zedek tel.: 588 488 710 e-mail: jan.zedek@olomouc.eu
--	---	--

## Vyjádření OI k závěrům kontrolního výboru ZMO

Vážená paní vedoucí,

k zjištěným závěrům kontroly usnesení RMO č. 12 ze dne 22. 2. 2021 „**Veřejná zakázka č. 21025-Bezručovy sady – vodopád – přímé zadání**“ sdělujeme:

- Dodatek č. 2 obsahující změnové listy č. 1 a 2. byl uzavřen dne 13. 10. 2022, nikoliv 30. 10. 2022, jak je uvedeno v Zápise o výsledku kontroly. K prodlení s podpisem dodatku došlo z důvodu administrativních a personálních na straně objednatele i zhotovitele. Rozhodujícími dokumenty pro schválení změny provedení díla jsou ale dle Všeobecných obchodních podmínek SMOI dokumenty Oznámení změny a Změnový list, a ty byly podepsány a odsouhlaseny ještě v průběhu lhůty pro dokončení díla. Samotný podpis dodatku má tedy formální charakter, který narovnává smluvní vztah.
- Termín realizace uvedený v důvodové zprávě byl pouze orientační/předpokládaný. Skutečný termín realizace se přizpůsobil aktuálním kapacitním možnostem zhotovitele a pod zhotovitele díla (období probíhající epidemie Covid 19).
- Projektovou dokumentaci kompletně zajišťovala Výstaviště Flora Olomouc, a.s. a tudíž se k závěrům kontrolní skupiny týkající se kvality přípravy PD OI nemůže vyjádřit.
- K závěrům zjištění by se měl vyjádřit odbor památkové péče MMOI, jehož se rovněž týkají.

k zjištěným závěrům kontroly usnesení RMO č. 5 ze dne 24. 2. 2020 „**Severní propoj -II/48 Olomouc přeložka silnice**“ sdělujeme, že nemáme připomínek.

S pozdravem

Ing. Marek Drešr  
vedoucí odboru investic