

ZÁPIS

z 7. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 1. 2023

- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR);

- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)

Přítomni (bez titulů) primátor	Žbánek
náměstci primátora	Pejpek, Tichák, Tichý, Ferancová
neuvolnění členové rady města	Kryl, Lošťák, Krbeček, Kolářová
omluveni	Bačák, Dobrozemská
tajemník MMOI vedoucí OKP	Večeř Plachá
tiskové oddělení zapisovatelka	- Hladíková

čas zahájení: 15:00 hodin zasedací místnost primátora, budova radnice

PROGRAM :

č. usn. č. progr. název bodu

-	-	Program RMO
1	1.	Veřejná zakázka č. 22037 – Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ – rozhodnutí o dalším postupu (na stůl)

o O o

7. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh programu byl bez úprav schválen – 9 hlasů pro. Následovalo projednání jediného bodu programu.

o O o

Bod programu: 1.

Veřejná zakázka č. 22037 – Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ – rozhodnutí o dalším postupu

Konzultanti: Drešr, Neplechová, Zborník, Zedek – odbor investic, Sítek – odbor dotačních projektů, Černý – odbor dopravy a územního rozvoje

Tichý se ujal úvodního slova. Popsal dosavadní vývoj celé veřejné zakázky s tím, že do středy 4. 1. 2023 trvá lhůta pro podání opravného prostředku. Nyní je třeba rozhodnout o dalším postupu. Při rozhodování musí být brán zřetel také na to, že se jedná o dotovanou akci, kdy do půlky června 2023 musí být profinancovány všechny způsobilé výdaje a do konce roku 2023 musí být stavba zrealizována a to včetně kolaudace.

Sítek k tomuto sdělil, že existuje možnost změny podmínek smlouvy o dotaci. Lze požádat příslušné ministerstvo, aby projekt byl zařazen do skupiny „rizikových projektů“. Potom by bylo možné prodloužit termín způsobilosti výdajů do konce roku 2023 a ukončení realizace stavby do konce roku 2024.

Zedek shrnul časovou souslednost jednotlivých kroků, které vedou k realizaci celé akce. Dle jeho názoru je původní časový plán již nyní nereálný i ve vztahu k původním podmínkám dotace.

V rámci diskuse byly probrány všechny tři navržené varianty. Radní se nakonec přiklonili k variantě B), tj. navrátit se do zadávacího řízení, pokračovat v něm a posoudit nabídku AŽD Praha s. r. o.

Odboru investic ve spolupráci s odborem dotačních projektů bylo uloženo připravit k podpisu primátorovi dopis s žádostí o posun termínu způsobilosti výdajů do konce roku 2023 a ukončení realizace stavby do konce roku 2024, který bude následně v co nejkratší lhůtě odeslán na příslušné ministerstvo.

Od výsledku žádosti pak bude odvozen termín zasedání ZMO.

Usnesení:

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu,

2. schvaluje

postup dle varianty B/ uvedené v důvodové zprávě,

3. revokuje

usnesení č. 19 ze dne 14. 3. 2022 a pověřuje Mgr. Miloslava Tichého

a) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou zakázkou,

b) k rozhodnutí o námitkách,

c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.

4. ukládá

ihned připravit dopis s žádostí o posun termínu způsobilosti výdajů do konce roku 2023 a ukončení realizace stavby do konce roku 2024, který bude odeslán na příslušné ministerstvo

T: 24. 1. 2023

O: vedoucí odboru investic, vedoucí odboru dotačních projektů

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 16:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 1. 2023
Zápis byl podepsán dne: 4. 1. 2023

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.
primátor města Olomouce

Ing. arch. Tomáš Pejpek v. r.
náměstek primátora